

Endausbau der Verkehrsanlagen im Neubaugebiet „Auf dem Monental“

26.9.2014

Die VB Immobilien GmbH informiert als Erschließungsträger des Neubaugebietes „Auf dem Monental“ darüber, dass die Arbeiten zur endgültigen Fertigstellung der Erschließungsanlagen in Abstimmung mit der Stadt Bitburg in der ersten Oktoberhälfte durchgeführt werden. Es handelt sich dabei um die Aufbringung der Deckschicht auf alle Erschließungsstraßen.

Die beauftragten Firmen (ARGE Wadle/UVB und Kohl-Bau) haben folgenden Zeitplan vorgelegt:

- 1) Ab Montag, 06.10.2014 beginnt die ARGE mit den vorbereitenden Arbeiten (Beseitigung Asphaltkeil, Anheben der Einbauten etc.) Während dieser Phase sind die Straßen noch befahrbar. Es muss aber mit Behinderungen gerechnet werden.
- 2) Von Mittwoch, 15.10. bis Freitag, 17. 10.2014 erfolgt der Einbau der Deckschicht durch die Fa. Kohl-Bau abschnittsweise. Die Grundstückseigentümer werden rechtzeitig über Ausführungsdetails informiert. Die jeweils betroffenen Straßen müssen an diesen Tagen von allen Hindernissen geräumt sein und können nach Fertigstellung der Deckschicht 24 Stunden lang nicht befahren werden.
- 3) Für den Fall, dass witterungsbedingt oder aus sonstigen Gründen die Teerarbeiten in der Zeit vom 15. – 17.10.2014 nicht durchgeführt oder abgeschlossen werden können, ist als Ausweichtermin der Zeitraum vom 18. – 21.10.2014 vorgesehen.

Die Grundstückseigentümer werden gebeten, im eigenen Interesse dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeiten ungehindert ausgeführt werden können.

[zurück /](#)

[drucken /](#)

[nach oben](#)